



Tussentijdse rapportage Uitbreiding schoolgebouw SMILE-educational centre.

Vlak voor het einde van 2022 ontving Stichting Goed Werk Ghana bericht over de voortgang van de bouw van de uitbreiding van de school. Deze informatie is verstrekt door mevr. Adwoa Kuffuor. Met behulp van deze informatie is deze tussentijdse rapportage opgesteld.

Conform de voorwaarden in het projectplan heeft het bestuur van Stichting Goed Werk Ghana in juli 2022 de toegezegde donatie beschikbaar gesteld na ontvangst van de bouwbegroting en de bouwtekeningen. Vervolgens zijn de bouwwerkzaamheden gestart.

In de schoolvakantie (juli – aug – sept) van 2022 is begonnen met de fundering en zijn cementstenen gemaakt voor de wanden. Daarna zijn de muren gemetseld, betonnen dragers gestort etc. Het gebouw is opgemetseld tot aan de dakhoogte. Aan de voorkant zijn kant-en-klare kolommen geplaatst.

Voor deze eerste fase is er 56.850 GhCedis (€ 7.335,-) uitgegeven (zie bijlage 1 voor de specificatie). Het gebouw is nu in ruwbouw gereed, maar nog zonder dak (zie foto's in bijlage 2). De bouw ligt inmiddels stil totdat er weer middelen beschikbaar zijn.

De beschikbare middelen zijn niet toereikend gebleken om de eerste fase geheel af te ronden. Bij de schoolleiding is nagevraagd wat daar de oorzaken van zijn geweest. Van mevr. Kuffuor kregen wij de volgende uitleg:

- 1) In de begroting blijkt op een aantal punten te krap gerekend te zijn. Vooral de arbeidsuren van het metselen is te laag begroot. Met een zekere schroom gaf mevr. Kuffuor aan dat dit hun onervarenheid is.
- 2) Het beschikbare budget is € 3.000,-- lager uitgevallen: uiteindelijk heeft de bank minder uitgekeerd dan eerder is toegezegd. Tevens hebben de ouders minder kunnen bijdragen omdat ze door grote stijgingen van de voedselprijzen minder geld hadden;
- 3) Door de mondiale crisis en prijsstijgingen zijn de kosten voor zowel de bouwmaterialen als de arbeid aanzienlijk hoger uitgevallen dan waar eerder mee is gerekend.

In bijlage 3 is de vergelijking weergegeven tussen begroting en realisatie.

Voor het afronden van het gebouw is er een nieuwe begroting gemaakt. Men raamt de kosten op GhC 43.624 (zie bijlage 4). Gebaseerd op de realisatie van de bouw tot nu toe, schat het bestuur van Stichting Goed Werk Ghana in dat deze kosten hoger geraamd moeten worden en dat een bedrag van GhC 50.000 realistischer is. Omgerekend met de huidige koers van de GhC is dat een bedrag van € 6.250,--. Daar bovenop komen dan nog de kosten voor inrichting en schoolmiddelen a € 700,--. In totaal een bedrag van afgerond € 7.000,--.

Het bestuur van Goed Werk Ghana zal zich inspannen om donaties te werven om de afronding mogelijk te maken.

Heel positief is dat de resultaten van de school onverminderd goed zijn. In bijlage 5 is een aantal foto's bijgevoegd van de uitreiking van de 'Graduation Certificates'. Er is een mooie bijeenkomst van gemaakt. Op de foto's zijn te zien:

De graduates met mevr. Adwoa Kuffuor, de uitreiking door de Headmaster en mevr. Kuffuor, op de achtergrond ouders aan gedekte tafels onder baldakijnen, en een foto van het complete schoolteam. Verder zijn 13 leerlingen die het afgelopen schooljaar de basisschool hebben afgerond, begonnen in een geïmproviseerde ruimte met de JHS (Junior High School).



Bijlage 1. Kostenoverzicht bouw

Expenditures New School Building

no.	Item/Activities	Amount GhC	
1	Ground levelling	2.800	
2	Gravel/stones (3 trips)	5.000	
3	Sand (2 trips)	2.800	
4	Red sand (for land filling)	1.600	
5	Workmanship for those who digged ground	1.050	
6	Sand (for building)	2.600	
7	Workmanship for blockmakers	2.450	
8	Workmanship for those who laid the foundation	2.000	
9	Pillars (ready made columes)	1.100	
10	Nails (9 boxes)	500	
11	Cement (100 bags)	8.500	
12	Iron rods (3/8" and 12 mm)	3.500	
13	Bending wire	200	
14	Wawa board	1.400	
15	Mason (workmanship)	20.000	
16	Carpentary work	850	
17	Steel bender	500	
	Total	¢56.850	¢56.850



Bijlage 2 Foto's bouw resultaat





Bijlage 3. Vergelijking begroting en realisatie

Bouwkosten eerste fase	Begroting	Realisatie t/m 31-12- 2022	
Bouwkosten (arbeid, materialen)	€ 9.250	€ 7.335	
valutatransfer		€ 98	
Onvoorzien	€ 750		
<u>Inrichting en schoolmiddelen</u>	<u>€ 700</u>		
Totaal	€ 10.700	€ 7.433	
Dekking:			
Lening bank	€ 4.275	€ 1.935	
Bijdrage ouders	€ 1.425	€ 497	
<u>Donatie GoedWerkGhana</u>	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 5.000</u>	(*)
Totaal	€ 10.700	€ 7.432	
(*) De bijdrage van Stichting Goed Werk Ghana is in 11 stappen opgenomen.			



Bijlage 4 Building cost fase 2: The Roof, New School Building

no	Item	Quantity	Unit price GhC	Amount in GhC
1	Iron sheet in packets	13	1200	15.600
2	Wood (2"x6" pieces)	50	44	2.200
3	Wood (2"x4" pieces)	350	26	9.100
4	Wood (2"x3" pieces)	200	21	4.200
5	F-board	20	75	1.500
6	Nails 4" boxes	15	90	1.350
7	Nails 3" boxes	5	90	450
8	roofing nails boxes	12	60	720
9	Quarter rod pieces	13	8	104
10	Felt by yards	6	25	150
11	Cement in bags	50	75	3.750
12	Carpentary work	1	4500	4.500
	Total			¢43.624



Bijlage 5. Foto's uitreiking diploma's aan graduates (zomer 2022)



